

ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DEL MUNICIPIO AL COMITÉ DE OBRAS

EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ; MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DISTRITO NOCHIXTLÁN, OAX. SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO, C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS, C. MARIA TERESA GUZMAN PEREZ, C. ERIC COCA HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y REGIDOR DE HACIENDA TRANSPARENCIA RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNAS.

ESTADO : 020 OAXACA
 REGIÓN : 004 MIXTECA
 DISTRITO : 010 NOCHIXTLÁN
 MUNICIPIO : 006 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
 LOCALIDAD : 0037 LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN/MAN/006/05/2023 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

EN LOS TRABAJOS PRELIMINARES SE REALIZA EL TRAZO DEL TERRENO ESTABLECIENDO, NIVELES Y EJES DE REFERENCIA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, SE PROCEDA A LA EXCAVACIÓN DEL TERRENO DE MANERA MANUAL EN MATERIAL TIPO B, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 0.30 M. DESPUÉS, CIMENTACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM., PISO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLAS Nº 3 @ 20 CM A.S., CADENA DE DESPLANTE CD-1 DE 0.15X 0.25 CM A BASE DE CONCRETO, CADENA INTERMEDIA CI DE 0.15X 0.15 M, A BASE DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CM, CASTILLOS K-1, CADENA DE CIERRAMIENTO CC DE 0.15X 0.15 M, A BASE DE CONCRETO, REFORZADO INCLUYENDO EL REFUERZO DE LA LOSA, MURO DE 14 CM DE ESPESOR, A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, APLANADO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO CA EN PROP. 1:4, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA Y EN HERRERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE 65X 65 CM.

INCIDENCIA: DIRECTA
 RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MODALIDAD: CONSTRUCCION DE CISTERNAS
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2023 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 FECHA DE INICIO REAL: 01 DE JUNIO DE 2023 FECHA DE CONCLUSIÓN: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 METAS ALCANZADAS: 13 ACCIONES BENEFICIARIOS: 60 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 300,469.26	\$ 300,469.26	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 300,469.26	\$ 300,469.26	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
 LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


 REGIDURIA DE OBRAS
 PUBLICAS Y
 DESARROLLO
 SUSTENTABLE
 Mpio. Asunción
 Nochixtlán,
 Dto. Nochixtlán, Oax
 2022-2024


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 Mpio. Asunción
 Nochixtlán,
 Dto. Nochixtlán, Oax
 2022-2024


 H. AYUNTAMIENTO
 LA UNIÓN LIBERTAD
 IXTALTEPEC
 MPIO. ASUNCIÓN
 NOCHIXTLÁN,
 DTO. NOCHIXTLÁN,
 OAX. 2023

ENTREGA LA OBRA:

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN
REPRESENTANTE: C. ALFREDO FELICIANO LÓPEZ SANTIAGO
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
R.F.C.: MNO750115RY4
DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO NUM. 1, BARRIO LA PEÑA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

C. ALFREDO FELICIANO LÓPEZ SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIBE LA OBRA:

COMITÉ DE OBRAS


C. DOMINGO GARCIA
AGENTE MUNICIPAL


NÚCLEO RURAL
LA UNIÓN LIBERAL
IXTALTEPEC
MUNICIPIO DE ASUNCION
NOCHIXTLAN,
DTTO. NOCHIXTLÁN,
OAX. 2024



C. ANGELICA GARCIA GAYTAN
PRESIDENTA

C. MARIA ESTHER HERNANDEZ HERNANDEZ
TESORERA

C. MAXIMO GAYTAN GARCIA
SECRETARIO

C. ENEDINA CRUZ GARCIA
VOCAL

C. ANGELICA GARCIA GAYTAN
VOCAL


REGIDURIA DE OBRAS
PÚBLICAS Y
DESARROLLO
SUSTENTABLE
Municipio de
Asunción
Nochixtlán Oax.
2022-2024