

ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DEL MUNICIPIO AL COMITÉ DE OBRAS

EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ; MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DISTRITO NOCHIXTLÁN, OAX. SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO, C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS, C. MARIA TERESA GUZMAN PEREZ, C. ERIC COCA HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y REGIDOR DE HACIENDA TRANSPARENCIA RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO.



ESTADO : 020 OAXACA
REGIÓN : 004 MIXTECA
DISTRITO : 010 NOCHIXTLÁN
MUNICIPIO : 006 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
LOCALIDAD : 0029 NÚCLEO RURAL REFORMA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN/MAN/006/002/2023 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

EN LOS TRABAJOS PRELIMINARES SE REALIZA TRAZO DEL TERRENO ESTABLECIENDO NIVELES Y EJES DE REFERENCIA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE TERRENO DE MANERA MANUAL EN MATERIAL TIPO B, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 3.00 M EN CIMENTACIÓN ZAPATA AISLADA ZA-1 REFORZADO CON VARILLAS No. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CADENA DE DESPLANTE CD-1 DE 0.15X 0.20 M AMBOS A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE #2 A CADA 15 CM, EN LA ESTRUCTURA SE INTEGRAN CASTILLOS K-1 DE 15 X 20 CM Y, CADENA DE CERRAMIENTO CC-1 DE 15 X 20 CM, AMBOS A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, REFORZADOS CON CASTILLO ARMEX, EN ALBAÑILERÍA Y ACABADOS MURO DE 14 CM DE ESPESOR, A BASE DE BLOCK LIGERO DE , ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 0.5:1:4, APLANADO EN MUROS INTERIORES Y FACHADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, FIRME DE 7 CM A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2. APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y FACHADA. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON LA APLICACIÓN DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1, EN HERRERÍA SE AGREGA CUBIERTA A BASE PERFIL TUBULAR R-300 DE 1 1/2" X 3" EN CAL. 22 Y LÁMINA DE ALUMINIO ZINTRO R-72 DE 4.27 M. EN CAL. 32 SUJETADAS CON PUNTA DE BROCA. TAMBIÉN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 M, CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LÁMINA CAL. 22. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.20 X 1.20 M, CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE PERFILES TUBULARES, UNA PARTE FUA Y OTRA CORREDIZA, EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN.

INCIDENCIA: DIRECTA
RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2023 FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: 04 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: 21 DE JUNIO DE 2023 FECHA DE CONCLUSIÓN: 04 DE AGOSTO DE 2023
METAS ALCANZADAS: 9 ACCIONES BENEFICIARIOS: 55 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 426,070.62	\$ 426,070.62	\$	-
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$	-
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$	-
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$	-
OTROS	\$ -	\$ -	\$	-
TOTAL	\$ 426,070.62	\$ 426,070.62	\$	-

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]

ENTREGA LA OBRA:

ENTIDAD:

REPRESENTANTE :

CARGO :

R.F.C. :

DIRECCIÓN:

MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN

C. ALFREDO FELICIANO LÓPEZ SANTIAGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

MNO750115RY4

CALLE HIDALGO NUM. 1, BARRIO LA PEÑA, ASUNCION NOCHIXTLÁN



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio Asuncion
Nochixtlán
Dto. Nochixtlán, Oax
2022-2024



REGIDURÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y
DESARROLLO
SUSTENTABLE

Mpio Asuncion
Nochixtlán
Dto. Nochixtlán, Oax
2022-2024

C. ALFREDO FELICIANO LÓPEZ SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL



RECIBE LA OBRA:

COMITÉ DE OBRAS

NÚCLEO RURAL
REFORMA ASUNCION
NOCHIXTLÁN
MPIO. ASUNCION
NOCHIXTLÁN
D.T.O. NOCHIXTLÁN, OAX
2022-2024

C. JAVIER ASUNCION GOMEZ LEON
AGENTE MUNICIPAL

C. JAVIER DAVID GOMEZ CRUZ

C. JAVIER DAVID GOMEZ CRUZ

PRESIDENTE

C. JORGE DANIEL GOMEZ CRUZ

SECRETARIO

C. AMADO GUADALUPE GOMEZ LOPEZ

TESORERO

C. JOSE MANUEL GOMEZ PEREZ

VOCAL

C. SUSANA GOMEZ CHAVEZ

VOCAL



SINDICATURA
MUNICIPAL

Mpio Asuncion
Nochixtlán
Dto. Nochixtlán, Oax

2022-2024