

## ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ; MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DISTRITO NOCHIXTLÁN, OAX. SIENDO LAS 10 :30 HRS. DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO, C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS, C.MARIA TERESA GUZMAN PEREZ, C. ERIC COCA HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y REGIDOR DE HACIENDA TRANSPARENCIA RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ

ESTADO : 020 OAXACA  
 REGIÓN : 004 MIXTECA  
 DISTRITO : 010 NOCHIXTLÁN  
 MUNICIPIO : 006 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN  
 LOCALIDAD : 001 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023  
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN/MAN/006/07/2023 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023.

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Construcción de un aula de 6.00 x 8.00 mts la cual consta de lo siguiente, Trabajos de cimentación: trazo y nivelación del terreno, excavación a mano, colocación de plantilla de concreto simple f'c=100 kg/cm2, desplante de zapatas corridas de concreto armado f'c=250 kg/cm2 de acuerdo al proyecto estructural, relleno con material producto de la excavación; Estructura de concreto armado a base de trabes y losa de concreto armado f'c=250 kg/cm2 incluye cimbra y descimbra acabado aparente; Trabajos de albañilería y acabados: desplante de muros de tabique rojo de 14 cm y 21 cm. de espesor de acuerdo al proyecto confinados con cadenas y castillos de concreto armado f'c = 150 kg/cm2 de sección definida en proyecto estructural, colocación de piso de concreto f'c= 150 kg/cm de 10 cm. de espesor acabado rayado, rodapié de concreto armado f'c=150 kg/cm2, forjado de nariz en banquetas, aplanados en muros interiores y exteriores con mortero de 1.5 cm. de espesor, aplicación de pintura vinílica en muros y plafón a dos manos, colocación de impermeabilizante prefabricado app 3.5 mm acabado en gravilla esmaltada color terracota; Cancelería y herrería: suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural línea de 2"x1" con cristales de 6 mm de espesor, suministro y colocación de puerta de 1.00 x 2.50 m. tipo capfoc de panel con marco de aluminio incluye cerradura; Instalación eléctrica: consta de salidas eléctricas para luminarias, contactos y apagadores; Limpieza general de obra.

INCIDENCIA: DIRECTA  
 RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA SECTOR EDUCATIVO  
 MODALIDAD: CONSTRUCCION  
 MODALIDAD DEL PROYECTO: PRIMARIA  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO CONT-MAN/FAISMUN/006/07/2023  
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO 29 DE MAYO DE 2023 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 21 DE AGOSTO DE 2023  
 FECHA DE INICIO REAL: 29 DE MAYO DE 2023 FECHA DE CONCLUSIÓN 21 DE AGOSTO DE 2023  
 METAS ALCANZADAS 58 M2 BENEFICIARIOS 48 HABITANTES

### ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 745,882.00	\$ 745,882.00	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 745,882.00</b>	<b>\$ 745,882.00</b>	<b>\$ -</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

### LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

**ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA O AYUNTAMIENTO)

NOMBRE DE LA EMPRESA:

**GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHEL S.A. DE C.V.**

REPRESENTANTE:

**C. ESTEBAN AVALOS PACHECO**

CARGO:

**ADMINISTRADOR UNICO**

R.F.C.:


**GIC0903136Z0**

IDENTIFICACIÓN:

**IFE 1722067406813**

DIRECCIÓN:

**CALLE FRANCISCO I MADERO No 803 COL. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, OAXACA. C.P. 68120**





**C. ESTEBAN AVALOS PACHECO**  
ADMINISTRADOR UNICO

**RECIBE LA OBRA:**

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO**  
 (NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

  
  
**C. MARIBEL HERNÁNDEZ ROJAS**  
 SINDICA MUNICIPAL

  
  
  
**C. MARIA TERESA GUZMÁN PÉREZ**  
 REGIDORA DE OBRAS Y DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
 Ote. Nochixtlán, Oax.  
 2022-2024

  
  
**C. ERIC CÁRDENAS HERNÁNDEZ**  
 REGIDOR DE HONORARIOS, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA