

ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DEL MUNICIPIO AL COMITÉ DE OBRAS

EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ; MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DISTRITO NOCHIXTLÁN, OAX. SIENDO LAS 10 :00 HRS. DEL DÍA 17 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO, C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS, C.MARIA TERESA GUZMAN PEREZ, C. ERIC COCA HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y REGIDOR DE HACIENDA TRANSPARENCIA RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA.


 REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE
 Mpio Asunción Nochixtlán Oax.
 2022-2024

ESTADO : 020 OAXACA
 REGIÓN : 004 MEXTECA
 DISTRITO : 010 NOCHIXTLÁN
 MUNICIPIO : 006 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
 LOCALIDAD : 0011 SANTA MARÍA TINÚ

DATOS GENERALES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN/MAN/006/001/2023 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
 TRABAJOS PRELIMINARES SE REALIZA EL TRAZO DEL TERRENO ESTABLECIENDO, NIVLES Y EJES DE REFERENCIA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, SE PROCEDE A LA EXCAVACIÓN DEL TERRENO DE MANERA MANUAL EN MATERIAL TIPO B, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 0.30 M, DESPUES, CIMENTACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM, PISO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLAS Nº 3 @ 20 CM A.S., CADENA DE DESPLANTE CD-1 DE 0.15X 0.25 CM A BASE DE CONCRETO, CADENA INTERMEDIA CI DE 0.15X 0.15 CM, A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CM, CASTILLOS K-1, CADENA DE CERRAMIENTO CC DE 0.15X 0.15 CM, A BASE DE CONCRETO, INCLUYENDO EL REFUERZO DE LA LOSA, MURO DE 14 CM DE ESPESOR, A BASE DE TABIQUE PESADO 10X14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, APLANADO EN MUROS INTERIORES CON MORTERO CA EN PROP. 1:4, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA Y EN PLOMERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE RESPIRACIÓN COLOCACIÓN DE CODO GALV 1-1/2", NIPLE GALV 1 1/2" X 12", NIPLE GALV 1 1/2" X 6", TEB GALV 1-1/2".

INCIDENCIA: DIRECTA
 RUBRO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MODALIDAD: CONSTRUCCION DE CISTERNA
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2023 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 15 DE JULIO DE 2023
 FECHA DE INICIO REAL: 01 DE JUNIO DE 2023 FECHA DE CONCLUSIÓN: 15 DE JULIO DE 2023
 METAS ALCANZADAS: 16 ACCIONES BENEFICIARIOS: 80 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 379,232.00	\$ 379,232.00	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 379,232.00	\$ 379,232.00	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
 LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DÍA, FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio Asunción Nochixtlán
 Dto. Nochixtlán, Oax.
 2022-2024


SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio Asunción Nochixtlán
 Dto. Nochixtlán, Oax.
 2022-2024

ENTREGA LA OBRA:

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN
 REPRESENTANTE: C. ALFREDO FELICIANO LÓPEZ SANTIAGO
 CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
 R.F.C.: MNO750115RY4
 DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO NUM. 1, BARRIO LA PEÑA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

C. ALFREDO FELICIANO LÓPEZ SANTIAGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



RECIBE LA OBRA:



C. ALEJANDRO RIVERA CRUZ
 AGENTE MUNICIPAL


C. ARMANDO MIGUEL MALDONADO

PRESIDENTE


C. CARLOS MANUEL MALDONADO VAZQUEZ

TESORERO


C. HERIBERTO CRUZ CHAVEZ

SECRETARIO


C. MACARIO MALDONADO CRUZ

VOCAL


C. ANTONIO ISAIAS COSME SANTIAGO

VOCAL

