

## ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN : MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DISTRITO NOCHIXTLÁN, OAX. SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO, C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS, C. MARIA TERESA GUZMAN PEREZ, C. ERIC COCA HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y REGIDOR DE HACIENDA TRANSPARENCIA RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS

ESTADO: 020 OAXACA  
 REGIÓN: 004 MIXTECA  
 DISTRITO: 010 NOCHIXTLÁN  
 MUNICIPIO: 006 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN  
 LOCALIDAD: 001 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN/MAN/006/03/2023 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023.

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Construcción de un aula de 6.00 x 8.00 mts la cual consta de lo siguiente, Trabajos de cimentación: trazo y nivelación del terreno, excavación a mano, colocación de plantilla de concreto simple  $f'c=100$  kg/cm<sup>2</sup>, desplante de zapatas corridas de concreto armado  $f'c=250$  kg/cm<sup>2</sup> de acuerdo al proyecto estructural, relleno con material producto de la excavación; Estructura de concreto armado a base de trabes y losa de concreto armado  $f'c=250$  kg/cm<sup>2</sup> incluye cimbra y descimbra acabado aparente; Trabajos de albañilería y acabados: desplante de muros de tabique rojo de 14 cm y 21 cm. de espesor de acuerdo al proyecto confinados con cadenas y castillos de concreto armado  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup> de sección definida en proyecto estructural, colocación de piso de concreto  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup> de 10 cm. de espesor acabado rayado, rodapié de concreto armado  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup>, forjado de nariz en banquetas, aplanados en muros interiores y exteriores con mortero de 1.5 cm. de espesor, aplicación de pintura vinílica en muros y plafón a dos manos, colocación de impermeabilizante prefabricado app 3.5 mm acabado en gravilla esmaltada color terracota; Cancelería y herrería: suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural línea de 2"x1" con cristales de 6 mm de espesor, suministro y colocación de puerta de 1.00 x 2.50 m. tipo capfée de panel con marco de aluminio incluye cerradura; Instalación eléctrica: consta de salidas eléctricas para luminarias, contactos y apagadores; Limpieza general de obra.

INCIDENCIA: DIRECTA  
 RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA SECTOR EDUCATIVO  
 MODALIDAD: CONSTRUCCION  
 MODALIDAD DEL PROYECTO: PRIMARIA  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO CONT-MAN/FAISMUN/006/03/2023  
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 18 DE MAYO DE 2023 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 10 DE AGOSTO DE 2023  
 FECHA DE INICIO REAL: 18 DE MAYO DE 2023 FECHA DE CONCLUSIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2023  
 METAS ALCANZADAS: 58 M2 BENEFICIARIOS: 50 HABITANTES

### ESTRUCTURA FINANCIERA

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO  | SALDO       |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| RAMO 33 FONDO III             | \$ 688,028.00      | \$ 688,028.00     | \$ -        |
| RAMO 33 FONDO IV              | \$ -               | \$ -              | \$ -        |
| RAMO 28                       | \$ -               | \$ -              | \$ -        |
| BENEFICIARIOS                 | \$ -               | \$ -              | \$ -        |
| OTROS                         | \$ -               | \$ -              | \$ -        |
| <b>TOTAL \$</b>               | <b>688,028.00</b>  | <b>688,028.00</b> | <b>\$ -</b> |

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 Mpio. Asunción  
 Nochixtlán  
 Oax.  
 2022-2024

SINDICATO  
 MUNICIPAL  
 Mpio. Asunción  
 Nochixtlán  
 Oax.  
 2022-2024

GO S.A DE C.V

## ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:00 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

### ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA O AYUNTAMIENTO)

NOMBRE DE LA EMPRESA:

" SAEO" S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

C. JONATAN CRUZ HERNANDEZ

CARGO:

ADMINISTRADOR UNICO

R.F.C.:

SAE140804EA8

IDENTIFICACIÓN:

IFE 2411067692361

DIRECCIÓN:

CARRETERA PANTEON JARDIN 123 CASA 23 A. INTERIOR PLANTA BAJA, COL. JAZMINES, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA. C.P. 68288

C. JONATAN CRUZ HERNANDEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE LA OBRA:

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO  
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

C. MARICEL HERNANDEZ ROJAS  
SINDICA MUNICIPAL  
Nochixtlán  
Oaxaca  
2022-2024

C. MARIA TERESA GUZMAN PEREZ  
REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
Nochixtlán, Oax  
2022-2024

C. ERICK OCHOA HERNANDEZ  
REGIDOR DE HACIENDA, TRANSPARENCIA RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA