

## ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CAMOTLÁN ; MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DISTRITO NOCHIXTLÁN, OAX. SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS LOS C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO, C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS, C. MARIA TERESA GUZMAN PEREZ, C. CECILIA HERNANDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y TESORERA MUNICIPAL,, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES)

ESTADO : 020 OAXACA  
 REGIÓN : 004 MIXTECA  
 DISTRITO : 010 NOCHIXTLÁN  
 MUNICIPIO : 006 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN  
 LOCALIDAD : 019 SANTIAGO CAMOTLÁN

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN/MAN/006/19/2023 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

INSTALACION DE 3 PIEZA DE PANELES FOTOVOLTAICOS Y BATERIAS SISTEMA AISLADO, INSTALACION DE DRIVE DE 5000 WATTS Y BATERIAS, INTERCONEXION DE DRIVE Y BATERIAS Y EL TRAMITE ANTE C.F.E. PARA SISTEMA BI-DIRECCIONAL

INCIDENCIA: DIRECTA  
 RUBRO: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
 MODALIDAD: CONSTRUCCION  
 MODALIDAD DEL PROYECTO: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO CONT-MAN/FAISMUN/006/19/2023  
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2023 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2023  
 FECHA DE INICIO REAL: 02 DE AGOSTO DE 2023 FECHA DE CONCLUSIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2023  
 METAS ALCANZADAS: 3 PANELES BENEFICIARIOS: 22 HABITANTES

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 430,000.00	\$ 430,000.00	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 430,000.00</b>	<b>\$ 430,000.00</b>	<b>\$ -</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

**LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. Asunción  
 Nochixtlán  
 Dto. Nochixtlán, Oax.  
 2022-2024

  
 REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 Mpio. Asunción  
 Nochixtlán  
 Dto. Nochixtlán, Oax.  
 2022-2024

ADC160426629

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. Asunción  
 Nochixtlán,  
 Dto. Nochixtlán, Oax.  
 del 22/04/2023  
 al 31/12/2024

  
 REGIÓN DE OBRAS  
 PUEBLOS  
 DESARROLLO SUSTENTABLE  
 Mpio. Asunción  
 Nochixtlán  
 Dto. Nochixtlán, Oax.  
 2022-2024

### ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

#### ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA O AYUNTAMIENTO)

NOMBRE DE LA EMPRESA:

ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA S.A. DE C.V.

CARGO:

ADMINISTRADOR UNICO

R.F.C.:

ADC160466Z9

IDENTIFICACIÓN:

INE 0517010831945

DIRECCIÓN:

CALLE COLON NUM 612 INT. 3 CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68000



C. JESUS ERIC MARIN CANSECO

ADMINISTRADOR UNICO

#### RECIBE LA OBRA:

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ALFREDO PELICIANO LOPEZ SANTIAGO  
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)



  
C. MARIBEL HERNÁNDEZ LÓPEZ ROJAS  
DADO EN EL AYUNTAMIENTO  
2022-2024



C. CECILIA FERNÁNDEZ CRUZ  
TESORERA MUNICIPAL



C. MARÍA TERESA GUZMÁN PÉREZ  
REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

TESORERÍA MUNICIPAL  
MUN. Asunción  
Nochixtlán, Oax.  
del 2022 al 2024