



ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD ASUNCION NOCHIXTLAN ; MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, DISTRITO NOCHIXTLAN, OAX. SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO, C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS, C.MARIA TERESA GUZMAN PEREZ, C. ERIC COCA HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y REGIDOR DE HACIENDA TRANSPARENCIA RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.

ESTADO : 020 OAXACA
 REGIÓN : 004 MIXTECA
 DISTRITO : 010 NOCHIXTLAN
 MUNICIPIO : 006 ASUNCION NOCHIXTLAN
 LOCALIDAD : 001 ASUNCION NOCHIXTLAN


SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio: Asunción
 Nochixtlán
 Dto: Nochixtlán Oax
 2022-2024

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN/MAN/006/06/2023 DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Construcción de un aula de 6.00 x 5.30 mts la cual consta de lo siguiente, Trabajos de cimentación: trazo y nivelación del terreno, excavación a mano, colocación de plantilla de concreto simple $f'c=100 \text{ kg/cm}^2$, desplante de zapatas corridas de concreto armado $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$ de acuerdo al proyecto estructural, relleno con material producto de la excavación; Estructura de concreto armado a base de trabes y losa de concreto armado $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$ incluye cimbra y descimbra acabado aparente; Trabajos de albañilería y acabados: desplante de muros de tabique rojo de 14 cm y 21 cm. de espesor de acuerdo al proyecto confinados con cadenas y castillos de concreto armado $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de sección definida en proyecto estructural, colocación de piso de concreto $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm. de espesor acabado rayado, rodapié de concreto armado $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$, forjado de nariz en banquetas, aplanados en muros interiores y exteriores con mortero de 1.5 cm. de espesor, aplicación de pintura vinílica en muros y plafón a dos manos, colocación de impermeabilizante prefabricado app 3.5 mm acabado en gravilla esmaltada color terracota; Cancelería y herrería: suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural línea de 2"x1" con cristales de 6 mm de espesor, suministro y colocación de puerta de 1.00 x 2.50 m. tipo capfée de panel con marco de aluminio incluye cerradura; Instalación eléctrica: consta de salidas eléctricas para luminarias, contactos y apagadores; Limpieza general de obra.


AJUNTAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE
 Mpio: Asunción
 Nochixtlán
 Dto: Nochixtlán, Oax
 2022-2024

INCIDENCIA:	DIRECTA		
RUBRO:	INFRAESTRUCTURA BASICA SECTOR EDUCATIVO		
MODALIDAD:	CONSTRUCCION		
MODALIDAD DEL PROYECTO:	PREESCOLAR		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	CONT-MAN/FAISMUN/006/06/2023	
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	18 DE MAYO DE 2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	10 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	18 DE MAYO DE 2023	FECHA DE CONCLUSIÓN	10 DE AGOSTO DE 2023
METAS ALCANZADAS	45 M2	BENEFICIARIOS	45 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 619,377.00	\$ 619,377.00	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 619,377.00	\$ 619,377.00	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES PÚBLICAS DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELA INTERVINIERON.

 Hidalgo #1, Barrio la Peña, Asunción Nochixtlán, Oaxaca. C.P.69600

 municipio.nochixtlan.2022.2024@gmail.com

 951 52 2 01 66


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio: Asunción
 Nochixtlán
 Dto: Nochixtlán, Oax
 2022-2024



ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA O AYUNTAMIENTO)

NOMBRE DE LA EMPRESA:	CONSTRUCCION Y DISEÑO GASSO S. DE R.L. DE C.V.
REPRESENTANTE:	C. NORMA HERNANDEZ HERNANDEZ
CARGO:	DIRECTOR GENERAL
R.F.C.:	CDG140320J53
IDENTIFICACIÓN:	IFE 0491092637378
DIRECCIÓN:	CALLE ALAMOS NUM. 913, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68050

C. NORMA HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

RECIBE LA OBRA:

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO

Dito Nochixtlán (NOMBRE, FIRMA Y SELLO)

2022-2024



SINDICATURA
MUNICIPAL

C. MARIBEL HERNANDEZ BOJAS

Dito Nochixtlán SINDICATURA MUNICIPAL
2022-2024



REGIDURIA DE OBRAS
PUBLICAS Y
DESARROLLO
SUSTENTABLE

C. MARIA TERESA GUZMAN PEREZ

REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Dito Nochixtlán
2022-2024



C. ERIC COCA HERNANDEZ

REGIDOR DE HACIENDA TRANSPARENCIA RENDICION DE
CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2022-2024