

ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ; MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DISTRITO NOCHIXTLÁN, OAX. SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO, C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS, C. MARIA TERESA GUZMAN PEREZ, C. CECILIA HERNANDEZ CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y TESORERA MUNICIPAL., LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

ESTADO : 020 OAXACA
 REGIÓN : 004 MIXTECA
 DISTRITO : 010 NOCHIXTLÁN
 MUNICIPIO : 006 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
 LOCALIDAD : 001 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024

OFICIO DE NOTIFICACIÓN:

FAISMUN/MAN/006/22/2024

DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2024.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE FOCO AHORRADOR DE ENERGIA NORMAL DE 50 WATTS TIPO LED CON 127 VOLTS A UNA ALTURA PROMEDIO DE 7.00 M. EN ALUMBRADO PUBLICO


INCIDENCIA: DIRECTA
 RUBRO: URBANIZACION
 MODALIDAD: REHABILITACION
 MODALIDAD DEL PROYECTO: ALUMBRADO PÚBLICO
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO CONT-MAN/FAISMUN/006/22/2024
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 02 DE JULIO DE 2024 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 31 DE JULIO DE 2024
 FECHA DE INICIO REAL: 02 DE JULIO DE 2024 FECHA DE CONCLUSIÓN: 31 DE JULIO DE 2024
 METAS ALCANZADAS: 421 LAMPARAS BENEFICIARIOS: 365 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 465,162.90	\$ 465,162.90	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 465,162.90	\$ 465,162.90	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO


DANNI DIPPA
 CONSTRUCCIONES & DISEÑO
 DANNI DIPPA S.A. DE C.V.
 RFC: CSD240129594


TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Asunción
 Nochixtlán
 Oax.
 del 22/04/2023
 al 31/12/2023

ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(DATOS DE LA EMPRESA, CONTRATISTA O AYUNTAMIENTO)

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA S.A DE C.V.

CARGO:

ADMINISTRADOR UNICO

R.F.C.:

CSD240129591

IDENTIFICACIÓN:

INE 0478040590234

DIRECCIÓN:

**CALLE CAMINO A SAN LUIS BELTRAN NUM. 1209 INT. 2, COLONIA JARDIN,
OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68023**

DANNI DIPPA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. CSD240129591

RECIBE LA OBRA:

PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpio. Asunción
Nochixtlán
Dto. Nochixtlán, Oax
2022-2024

C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)



**SINDICATURA
MUNICIPAL**

Mpio. Asunción
Nochixtlán,
Dto. Nochixtlán, Oax
2022-2024

C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS
SINDICA MUNICIPAL



**REGIDURIA DE OBRAS
PUBLICAS Y
DESARROLLO
SUSTENTABLE**

Mpio. Asunción
Nochixtlán
Dto. Nochixtlán, Oax
2022-2024

C. MARIA TERESA GUZMAN PEREZ

REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Mpio. Asunción
Nochixtlán
Dto. Nochixtlán, Oax
del 22/04/2023
al 31/12/2024

C. CECILIA HERNANDEZ CRUZ

TESORERA MUNICIPAL