

ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DEL MUNICIPIO AL COMITÉ DE OBRAS

EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION NOCHIXTLAN; MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, DISTRITO NOCHIXTLAN, OAX. SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO, C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS, C.MARIA TERESA GUZMAN PEREZ, C. ERIC COCA HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y REGIDOR DE HACIENDA TRANSPARENCIA RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA,

ESTADO :	020 OAXACA
REGIÓN:	004 MIXTECA
DISTRITO :	010 NOCHIXTLAN
MUNICIPIO :	006 ASUNCION NOCHIXTLAN
LOCALIDAD :	001 ASUNCION NOCHIXTLAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN/MAN/ADMD/006/80/2024 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EL MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA. QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCION DE BANCO DE TRANSFORMACION MONOFASICOS, POR TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA Y TENDIDO DE 55 MTS DE CABLE MULTIPLE 3+1 CALM 1/0, ASI COMO 3 APATARRAYOS ADOM 15 KV, INCLUYE EQUIPO, HERRAJES Y FONDO DE OBRA ESPECIALIZADA.



INCIDENCIA:	DIRECTA		
RUBRO:	ELECTRIFICACION		
MODALIDAD:	REHABILITACION		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	10 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	01 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE CONCLUSIÓN	10 DE AGOSTO DE 2024
METAS ALCANZADAS	1 OBRA	BENEFICIARIOS	288 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 220,954.48	\$ 220,954.48	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 220,954.48	\$ 220,954.48	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN
REPRESENTANTE: C. ALFREDO FELICIANO LÓPEZ SANTIAGO
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
R.F.C.: MNO750115RY4
DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO NUM. 1, BARRIO LA PEÑA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN



C. ALFREDO FELICIANO LÓPEZ SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIBE LA OBRA:

COMITÉ DE OBRAS


TOMAS ANTONIO SANCHEZ


PRESIDENTE


MARIA GONZALEZ Mtz.
TESORERO

SECRETARIO

VOCAL