

ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DEL MUNICIPIO AL COMITÉ DE OBRAS

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CAMOTLAN; MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, DISTRITO NOCHIXTLAN, OAX. SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. ALFREDO FELICIANO LOPEZ SANTIAGO, C. MARIBEL HERNANDEZ ROJAS, C.MARIA TERESA GUZMAN PEREZ, C. ERIC COCA HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE OBRAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y REGIDOR DE HACIENDA TRANSPARENCIA RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACION NO CONVECCIONAL (PANELES SOLARES)

ESTADO :	020 OAXACA
REGIÓN:	004 MIXTECA
DISTRITO:	010 NOCHIXTLAN
MUNICIPIO:	006 ASUNCION NOCHIXTLAN
LOCALIDAD:	019 SANTIAGO CAMOTLAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FAISMUN/MAN/ADMD/006/61/2024 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2024

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTONOMO, QUE CONSISTE EN MODULOS RISEN DE 550W. ESTRUCTURA DE ALUMININIO ANODIZADO DE LA MARCA GO SOLAR , INVERSOR Y ASSION 2500W 12V/110V, BATERIAS ULTRASTAR 115AH CICLO PROFUNDO, BASE PARA MONTAJE DE BATERIAS Y EQUIPO, KIT DE INSTALACION PARA SISTEMA AUTONOMO, CONTROLADOR DE 80A MPPT, KIT RUMBO A LA INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS A NIVEL DE PISO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACION.

INCIDENCIA:	DIRECTA		
RUBRO:	ELECTRIFICACION		
MODALIDAD:	EQUIPAMIENTO		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	10 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA DE CONCLUSIÓN	10 DE NOVIEMBRE DE 2024
METAS ALCANZADAS	3 PANELES	BENEFICIARIOS	18 HABITANTES



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
 Mpio. Asunción
 Nochixtlán
 Dto. Nochixtlán, Oax.
 2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 455,793.00	\$ 455,793.00	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 455,793.00	\$ 455,793.00	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

ENTIDAD:

MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN

REPRESENTANTE:

C. ALFREDO FELICIANO LÓPEZ SANTIAGO

CARGO:

PRESIDENTE MUNICIPAL

R.F.C.:

MNO750115RY4


DIRECCIÓN:


CALLE HIDALGO NUM. 1, BARRIO LA PEÑA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN


C. ALFREDO FELICIANO LÓPEZ SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Asunción
Nochixtlán
Dto. Nochixtlán, Oax
2022-2024
RECIBE LA OBRA:
COMITÉ DE OBRAS


C. DOMINGO HERNÁNDEZ DURÁN
AGENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO CAMOTLÁN


PRESIDENTE


TESORERO

SECRETARIO

VOCAL